



Subdirección de Almacenamiento
Gerencia de Almacenamiento Golfo
Centro de trabajo: T.A.D. Miahuatlán

LISTA DE VERIFICACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Fecha:

Descripción del Trabajo: Limpieza de filtros de succión tipo canasta (primario), filtro de succión tipo media caña (secundario).

Planta o área: DESCARGADERA DE ATS

Equipo: FILTROS DESCARGADERA DE AT 04

Folio AST No.

Folio PDT No.

Paso	REQUISITOS	Valida		Verificado
		Si	NA	
1	El responsable operativo y ejecutor del trabajo verifican en sitio, que se cuenta con los materiales, equipo, accesorios para la protección contra incendio y están ubicados conforme al AST.	☐	☐	☐
2	El responsable operativo y responsable de la ejecución del trabajo autorizan el inicio del trabajo, previa verificación de la ausencia de explosividad (0% LEL) y se realizan los registros correspondientes. La condición (0% LEL) debe permanecer durante el desarrollo del trabajo.	☐	☐	☐
3	El sistema de suministro de agua y espuma se encuentra disponible, la red de agua contra incendio se encuentra presionada a 7 kg/cm ² .	☐	☐	☐
4	Los extintores son del tipo y capacidad establecida en el AST.	☐	☐	☐
5	Los equipos de combustión interna están ubicados conforme a lo establecido en el AST y cuentan con matachispa.	☐	☐	☐
6	El responsable operativo y responsable de la ejecución del trabajo verifican que no haya recipientes con productos inflamables en el área de trabajo.	☐	☐	☐

Valida	Verifica
Ing. _____ Nombre y firma del responsable de la ejecución del trabajo	_____ Nombre y firma del ejecutor(es) del trabajo